

令和7年7月度 運転管理月報（浸出水処理施設①）

浸出水流入量

日付	m3
1日	2.95
2日	0.00
3日	2.94
4日	0.00
5日	2.97
6日	0.00
7日	16.99
8日	0.00
9日	2.88
10日	0.00
11日	2.96
12日	0.00
13日	2.92
14日	24.47
15日	2.93
16日	0.00
17日	0.00
18日	2.87
19日	0.00
20日	2.85
21日	0.00
22日	23.65
23日	3.00
24日	0.00
25日	0.00
26日	2.92
27日	0.00
28日	24.88
29日	0.00
30日	0.00
31日	0.00
合計	122.18

調整槽容量

日付	m3	異常
1日	122.0	有(無)
2日	114.0	有(無)
3日	108.0	有(無)
4日	101.0	有(無)
5日	95.0	有(無)
6日	88.0	有(無)
7日	97.0	有(無)
8日	105.0	有(無)
9日	101.0	有(無)
10日	95.0	有(無)
11日	89.0	有(無)
12日	82.0	有(無)
13日	74.0	有(無)
14日	91.0	有(無)
15日	115.0	有(無)
16日	111.0	有(無)
17日	103.0	有(無)
18日	98.0	有(無)
19日	90.0	有(無)
20日	82.0	有(無)
21日	75.0	有(無)
22日	90.0	有(無)
23日	113.0	有(無)
24日	108.0	有(無)
25日	103.0	有(無)
26日	99.0	有(無)
27日	92.0	有(無)
28日	105.0	有(無)
29日	125.0	有(無)
30日	117.0	有(無)
31日	110.0	有(無)
平均	99.9	

処理水搬出量

日付	kg
1日	12,450
2日	16,610
3日	8,250
4日	4,150
5日	0
6日	0
7日	16,600
8日	16,580
9日	8,300
10日	12,450
11日	8,310
12日	0
13日	0
14日	16,580
15日	12,450
16日	8,290
17日	16,590
18日	8,300
19日	0
20日	0
21日	0
22日	16,580
23日	16,590
24日	16,620
25日	8,310
26日	0
27日	0
28日	12,460
29日	12,440
30日	4,150
31日	4,150
合計	257,210

散水流量

日付	m3
1日	5.42
2日	5.50
3日	5.32
4日	5.37
5日	5.40
6日	5.45
7日	0.00
8日	0.00
9日	3.73
10日	3.32
11日	2.52
12日	2.52
13日	2.51
14日	2.49
15日	2.49
16日	2.49
17日	2.53
18日	2.52
19日	2.52
20日	2.50
21日	2.50
22日	2.49
23日	2.49
24日	2.47
25日	2.51
26日	2.51
27日	2.50
28日	2.47
29日	2.47
30日	2.48
31日	2.49
合計	91.98

令和7年7月度 運転管理月報（浸出水処理施設②）

脱水污泥搬出量

日付	kg
1日	0.0
2日	0.0
3日	0.0
4日	0.0
5日	0.0
6日	0.0
7日	0.0
8日	0.0
9日	0.0
10日	0.0
11日	320.0
12日	0.0
13日	0.0
14日	0.0
15日	0.0
16日	0.0
17日	0.0
18日	0.0
19日	0.0
20日	0.0
21日	0.0
22日	0.0
23日	270.0
24日	0.0
25日	280.0
26日	0.0
27日	0.0
28日	0.0
29日	0.0
30日	0.0
31日	0.0
合計	870.0

電力使用量

日付	kwh
1日	531.0
2日	532.0
3日	519.0
4日	546.0
5日	499.0
6日	497.0
7日	574.0
8日	564.0
9日	589.0
10日	562.0
11日	543.0
12日	499.0
13日	494.0
14日	561.0
15日	580.0
16日	570.0
17日	584.0
18日	545.0
19日	488.0
20日	494.0
21日	484.0
22日	538.0
23日	526.0
24日	559.0
25日	594.0
26日	567.0
27日	611.0
28日	611.0
29日	607.0
30日	612.0
31日	578.0
合計	17,058.0

水道使用量

日付	前日メーター	当日メーター	使用量 m3
1日	2081.782	2083.091	1.309
2日	2083.091	2084.715	1.624
3日	2084.715	2086.697	1.982
4日	2086.697	2090.145	3.448
5日	2090.145	2090.145	0.000
6日	2090.145	2090.145	0.000
7日	2090.145	2092.232	2.087
8日	2092.232	2093.651	1.419
9日	2093.651	2096.722	3.071
10日	2096.722	2098.939	2.217
11日	2098.939	2102.941	4.002
12日	2102.941	2102.941	0.000
13日	2102.941	2102.941	0.000
14日	2102.941	2105.819	2.878
15日	2105.819	2108.388	2.569
16日	2108.388	2109.920	1.532
17日	2109.920	2112.437	2.517
18日	2112.437	2117.871	5.434
19日	2117.871	2117.871	0.000
20日	2117.871	2117.871	0.000
21日	2117.871	2117.871	0.000
22日	2117.871	2119.634	1.763
23日	2119.634	2121.110	1.476
24日	2121.110	2124.261	3.151
25日	2124.261	2128.963	4.702
26日	2128.963	2128.963	0.000
27日	2128.963	2128.963	0.000
28日	2128.963	2131.067	2.104
29日	2131.067	2132.747	1.680
30日	2132.747	2134.203	1.456
31日	2134.203	2137.730	3.527
合計	—	—	55.948